

Ulica, č., PSČ:

Telefón:

Email:

PROTOKOL O UVEDENÍ DO PREVÁDZKY

Expanzná nádoba litrov:

Zapojenie aku.: 4 / 2 rúrka (zakrúžkovať platné)

Komunikácia vnútornej a vonkajšej jednotky:

ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

Po inštalácii tepelného čerpadla vyplní inštaláčna firma tento protokol a odovzdá ho investorovi.

Dátum uvedenia do prevádzky:

Model a výrobné čísloTČ:

Zákazník/prevádzkovateľ zariadenia:

Ulice, č.:

PSČ:

Telefón:

Zhotoviteľ zariadenia:

Priezvisko, meno::

Kontaktná osoba::

Podrobnosti o systéme a kontrola zariadení: (doplňte hodnotu alebo zaškrtnite okienko)

Umiestnenie:

Okruh chladiva:

Inštalácia potrubia:

Kontrola

Vákuovanie:

Naplnené:

Doplnené kg, celkom kg:

Izolácia potrubia:

Vykurovací okruh:

Inštalácia potrubia:

Inštalácia komponentov:

Prepláchnutie systému:

Naplnenie:

Kontrola tesnosti:

Odvzdušnenie:

Izolácia:

Inštalácia komponentov: (odporúčanie-použitie jednotlivých komponentov vykurovacieho systému závisí od zloženia systému)

Plniaci ventil: Filter:

Poist'ovací ventil vykurovacej vody bar:

Akumululačná nádoba litrov:

Elektrická inštalácia:

Kontrola štítka ističa:

Napájanie + prívodný kábel:

Uzemnenie

Vykonaná revízia:

Prevádzkovateľovi / užívateľovi bola vysvetlená funkcia TČ a jeho ovládanie:

Užívateľovi bola odovzdaná faktúra od inštaláčnej firmy:

Prehlasujem, že som vykonal nastavenie TČ podľa požiadaviek prevádzkovateľa/užívateľa. Prehlasujem, že systém je nastavený tak, aby nedochádzalo k zbytočným škrtenu prietoku. Preveril som a pravdivo označil položky v protokole.

Datum:

Podpis prevádzkovateľa/užívateľa:

.....

Podpis servisného technika: